

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA TECNICA - MANUTENTIVA - VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 22/07/2021

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITA' FINALE.
CIG 8331755DB8**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

LAVORI PUBBLICI

SIG. GEDDA Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione della G.C. n. 25 del 29/05/2020 avente ad oggetto: "Contributo regionale per spese di investimento da parte degli enti territoriali di cui alla L.R. 18/84. Presa d'atto e indicazioni operative", è stata disposta la partecipazione al bando regionale per l'anno 2020 approvato con D.D. n. 1392 del 26/05/2020 al fine di realizzare i **"Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la chiesa parrocchiale e bitumatura delle vie del paese"**;

CHE con la suddetta deliberazione è stato formulato atto di impulso al tecnico comunale geom. Rachele Mantovani, alla predisposizione degli atti e documenti necessari alla partecipazione al bando regionale in discorso;

CHE con deliberazione della G.C. n. 29 del 09/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale e bitumatura delle vie del paese, come risulta da sottostante quadro economico:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE		
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€	125.200,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.900,00
C) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	127.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D) I.V.A. 22%	€	27.962,00
E) Fondo per la progettazione e l'innovazione (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	2.033,60
F) Spese per accordi bonari	€	-
G) Fondo per assicurazioni		
H) Contributo A.N.A.C.	€	-
I) Arrotondamenti		
L) SOMMANO	€	29.995,60
M) IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	157.095,60

CHE con determinazione n. 54 del 13/08/2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **CANTIERI STRADALI GALLO SpA** con sede in Via Camillo De Rossi, 18 – 13031 Arborio (VC) per l'importo di **€ 157.095,60** come risulta dal sottostante quadro economico:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A)	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€	125.200,00
a1)	Ribasso di gara del 3,10%	€	3.881,20
B)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.900,00
C)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	123.218,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
D)	I.V.A. 22%	€	27.108,14
d1)	ribasso di gara (iva compresa)	€	4.735,06
E)	Fondo per la progettazione e l'innovazione (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	2.033,60
F)	Spese per accordi bonari	€	-
G)	Fondo per assicurazioni		
H)	Contributo A.N.A.C.	€	-
I)	Arrotondamenti		
L)	SOMMANO	€	33.876,80
M)	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	157.095,60

CHE con determinazione n. 28 in data 20/04/2021 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di cui trattasi, come risultante dal quadro economico sottostante:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A)	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€	125.187,99
B)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.900,00

C)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	127.087,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
D)	I.V.A. 22%	€	27.959,36
d1)	ribasso di gara (iva compresa)	€	14,65
E)	Fondo per la progettazione e l'innovazione (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	2.033,60
F)	Spese per accordi bonari	€	-
G)	Fondo per assicurazioni		
H)	Contributo A.N.A.C.	€	-
I)	Arrotondamenti		
L)	SOMMANO	€	30.007,61
M)	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	157.095,60

CHE i lavori in oggetto sono stati effettivamente ultimati in data 14/07/2021, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 14/07/2021;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori Geom. Rachele Mantovani, dal quale risultano i seguenti importi:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE CON RIPRISTINO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE E BITUMATURA DELLE VIE DEL PAESE			
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
A)	IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI	€	125.187,13
B)	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.900,00
C)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	127.087,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
D)	I.V.A. 22%	€	27.959,17
d1)	ribasso di gara (iva compresa)		
E)	Fondo per la progettazione e l'innovazione (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	2.033,60
F)	Spese per accordi bonari	€	-
G)	Fondo per assicurazioni		
H)	Contributo A.N.A.C.	€	-

I) Arrotondamenti		
L) SOMMANO	€	29.992,77
M) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	157.079,90
RESTA UNA MINORE SPESA PARI AD € 15,70		

EVIDENZIATO che lo scrivente responsabile di servizio non versa nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6bis, L.241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico a consuntivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale con ripristino del piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale e bitumatura delle vie del paese, redatto dal direttore dei lavori Geom. Rachele Mantovani, così come dettagliato in premessa;
2. Di dare atto che al fine di predisporre la regolare rendicontazione, si approva il quadro economico a consuntivo dal quale si evince una minore spesa sull'importo autorizzato di € 15,70;
3. Di dare atto che si provvederà, con proprio successivo atto, alla liquidazione dei corrispettivi derivanti dal fondo incentivante di progettazione per un importo pari a € 2.033,00;
4. Di precisare che, sulla base della documentazione di cui agli atti d'ufficio, non sono state sostenute spese di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. Di precisare che l'obbligazione a carico del Comune di San Giacomo V.se di cui alla presente determinazione è certa, liquida ed esigibile;
6. Di dare atto che, ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;
7. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente e diventa esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
8. Di dare atto si provvederà alla rendicontazione della spesa sostenuta alla Regione Piemonte;
9. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEDDA Luigi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, li 22/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2021 .

San Giacomo V.se, li 28/07/2021

L'Incaricato Comunale
MACERAUDI Pietro Domenico

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO

C / R	Anno	Imp/sub	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Importo €	CIG